



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 23.3.2023
Αρ.Πρωτ. 10363

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **45/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 45/2023 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (αρ. μελ. 136/2020)», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΠ3ΞΩ91-ΡΦΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **45/2023**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (αρ. μελ. 136/2020)»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **15η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8857/10.3.203 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, από την οποία λόγω κωλύματος απουσίαζε ο Πρόεδρος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα **28**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος , **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος , ήτοι συνολικά **28** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** (συνδέθηκαν) **τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ** **τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, μετά τη συζήτηση του **2^{ου} Θέματος** εκτός Η.Δ.
- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, μετά τη συζήτηση του **13^{ου} Θέματος** της Η.Δ.

- **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, μετά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα , **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν το στάδιο των ερωτήσεων για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη προτάχθηκαν και συζητήθηκαν τα υπ' αρ. 9 , 10 και 11 θέματα της Η.Δ.

Στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (αρ. μελ. 136/2020)», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Γλυφάδα, 8.2.2023
Αρ.Πρωτ. 5102

Προς: **κο Πρόεδρο και Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης της μελέτης «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αρ. μελ. 136/2020

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1^{ον} το υπ' αριθμ. πρωτ. 4936/07-02-2023 αίτημα της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ. τ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ» - «ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ» για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης της αναφερόμενης στο θέμα μελέτης,

2^{ον} το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει παραδώσει εμπρόθεσμα τα ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία των σχεδίων αποτυπώσεων των κτιρίων για όλες τις σχολικές μονάδες, τα οποία αξιοποιούνται έκτοτε για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

3^{ον} το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει αναρτήσει έντυπες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας 14 σχολείων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις.

4^{ον} το γεγονός ότι παρατηρούνται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των αναρτημένων μελετών από το Γραφείο Πυρασφάλειας αρμοδίας.

5^{ον} το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια των οικοδομικών αδειών, οι οποίες πρέπει – μέσω άλλης σύμβασης - να υπαχθούν στις διατάξεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών, αφού εξασφαλιστεί σχετική δαπάνη.

εισηγούμαι

στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αρ. μελ. 136/2020, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι μέχρι τις 15/02/2024, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο προαναφερόμενο αίτημα της Αναδόχου, καθώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, εφόσον αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβασή της.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

Πρωτ. 4936/07-02-23 Αίτηση Αναδόχου

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

1. Την έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4936/07-02-2023 αίτημα της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ. τ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ» - «ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ» για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης

Κι έχοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει παραδώσει εμπρόθεσμα τα ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία των σχεδίων αποτυπώσεων των κτιρίων για όλες τις σχολικές μονάδες, τα οποία αξιοποιούνται έκτοτε για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.
- Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος έχει αναρτήσει έντυπες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας 14 σχολείων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις.
- Το γεγονός ότι παρατηρούνται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των αναρτημένων μελετών από το Γραφείο Πυρασφάλειας αρμοδίως.
- Το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια των οικοδομικών αδειών, οι οποίες πρέπει - μέσω άλλης σύμβασης - να υπαχθούν στις διατάξεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών, αφού εξασφαλιστεί σχετική δαπάνη.

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και απείχε ο κ. **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αρ. μελ. 136/2020, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, **ήτοι μέχρι τις 15/02/2024**, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 4936/07-02-2023 αίτημα της Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με δ. τ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ ΕΠΕ» - «ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ», καθώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, εφόσον αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβασή της.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 23.3.2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ