



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.3.2019
Αρ.Πρωτ. 8253

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **49/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 49/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/16)»,
προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 78Τ2Ω91-ΚΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **49/2019**

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/16)»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **27η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **6349/22.2.2109** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 33, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΨΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, ήτοι συνολικά 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ. **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (7)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε **πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 2 θέματα** εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε **ομόφωνα** να συζητηθούν και συζητήθηκαν **πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης**.

Στο **42^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/16)**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη
ΤΗΛ: 213-2141423
FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 24-1-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2482

**ΠΡΟΣ : Τον κο Πρόεδρο
Του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/16)**

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 37456/14-12-18 αίτηση του αναδόχου

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 26771/26-09-18 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**», με αρ. μελ. 3/16, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 26-01-2019.

Λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- α) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις), που κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών,
- β) λόγω των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που κατά τη διάρκειά τους δε θα εκτελεστούν εργασίες, προκειμένου να αποφευχθεί όχληση σε περίοικους, καταστήματα αλλά και στο «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» που βρίσκεται στην περιοχή του έργου και
- γ) λόγω ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ προκειμένου να γίνουν μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξη των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης διάρκειας δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι **26-03-2019**.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.Δ.Γ.

Παμούκη Έλενα
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Κάννα Κυριακή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την πρόταση του Δημάρχου
- Τη με αρ. πρωτ. 37456/14-12-18 αίτηση του αναδόχου
- Την με αρ. πρωτ. 26771/26-09-18 υπογραφείσα Σύμβαση

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αρ. 26771/26-09-18 σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» μεταξύ της εταιρείας **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.** με δ.τ. «**ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.**» και του Δήμου Γλυφάδας, για δύο μήνες, ήτοι μέχρι **26-03-2019**, λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- α) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις), που κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών,
- β) λόγω των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που κατά τη διάρκειά τους δεν εκτελούνται εργασίες, προκειμένου να αποφευχθεί όχληση σε περίοικους, καταστήματα αλλά και στο «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» που βρίσκεται στην περιοχή του έργου και
- γ) λόγω ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ προκειμένου να γίνουν μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξη των εργασιών.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 8.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος