



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.3.2019
Αρ.Πρωτ. 8243

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **50/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 50/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Ανακατασκευή Μελίνα Μερκούρη», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: Ψ62ΥΩ91-54Η

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **50/2019**

«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Ανακατασκευή Μελίνα Μερκούρη»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **27η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **6349/22.2.2109** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 33, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, ήτοι συνολικά 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ. **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (7)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) **έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 2 θέματα** εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε **ομόφωνα** να συζητηθούν και συζητήθηκαν **πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης**.

Στο **43° θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Ανακατασκευή Μελίνα Μερκούρη»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα, 27/2/2019

Αρ. Πρωτ. : 7041

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες : Κ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 131416

Προς: τον κ. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Γλυφάδας

Θέμα: Αίτηση παράτασης του Έργου « Ανακατασκευή Κινηματοθεάτρου Μελίνα Μερκούρη ».

Δυνάμει της υπ' αριθ. 268/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου «Ανακατασκευής Κινηματοθεάτρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προσδιορίστηκε στις 02/01/2019». Με το υπ' αριθ. πρωτ. 37194/13-12-2018 έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε επιπλέον παράταση 40 ημερολογιακών ημερών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι προέκυψαν νέες εργασίες που σχετίζονται με την στατικότητα του φορέα του Κινηματοθεάτρου και την ασφάλεια των χρηστών του και κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας δεν μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά και τεχνικά από το αρχικό αντικείμενο της Σύμβασης. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών η Τεχνική Υπηρεσία διαβίβασε αρμοδίως στο ΣΔΕΠΑ Σχέδιο 3ου ΑΠΕ και Σχέδιο Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου, προκειμένου, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 που διέπουν το έργο, να γνωμοδοτήσει σχετικά. Επειδή ωστόσο μεσολαβούν οι αργίες των εορτών και η έγκριση Εκτέλεσης των ως άνω εργασιών από τους αρμόδιους φορείς (ΣΔΕΠΑ και Ελεγκτικό Συνέδριο) προβλέπεται να υπερβεί χρονικά την εγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης 40 ημερολογιακών ημερών του έργου προκειμένου να καταστεί εφικτή η άρτια ολοκλήρωσή του.

Η Αν. Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας

Κ. Κάννα
Αρχ. Μηχ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την πρόταση του Δημάρχου
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 37194/13-12-2018 έγγραφο
- Την υπ' αριθ. 268/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: **«Ανακατασκευή Κινηματοθεάτρου Μελίνα Μερκούρη»** μεταξύ της εταιρείας ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ και του Δήμου Γλυφάδας, για 40 ημερολογιακές ημέρες προκειμένου να καταστεί εφικτή η άρτια ολοκλήρωσή του.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 8.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος