



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 12.8.2021
Αρ. Πρωτ : 22974

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εσωτερική Διανομή :**
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **302/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **302/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής Β' Φάσης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 6688Ω91-Ρ07

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **31/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **302/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής Β' Φάσης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **10η** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10.00 π.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **22631/6.8.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 5 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κισκήρα Παναγιώτη)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κουρουπάκη Στυλιανό)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Αγγελάτο Δημήτριο)
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **3ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής Β' Φάσης για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη
ΤΗΛ: 213-2141423

Γλυφάδα, 4.8.2021
Αρ.Πρωτ. 22341

**ΠΡΟΣ : Τον κο Πρόεδρο
Της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»**

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. πρωτ. 22328/04-08-21 αίτηση του αναδόχου
2) Η με αρ. πρωτ. 2818/02-02-2021 (ΑΔΑΜ : 21SYMV008079495)

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 2818/02-02-2021 υπογραφείσα Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**», μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**», η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε έξι (6) μήνες ενώ οι τμηματικές προθεσμίες της μελέτης ορίστηκαν ως εξής :

- Στάδιο Ι (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης) : 2,5 μήνες
- Στάδιο ΙΙ (εκπόνηση σχεδίου ελεγχόμενης στάθμευσης) : 1,5 μήνες
- Έγκριση μελέτης από Προϊσταμένη Αρχή : 2 μήνες

Με την με αριθμό 126/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0Δ8Ω91-ΡΔ2) δόθηκε έγκριση χορήγησης παράτασης υποβολής της Α' φάσης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες.

Αφού υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Α' Φάση της εν λόγω μελέτης υπάρχουν οι κάτωθι εκκρεμότητες, προκειμένου να είναι δυνατή και ορθή η υποβολή του 2^{ου} σταδίου της μελέτης.

1. Διατιθέμενη αστυνομική δύναμη για την εφαρμογή του ΣΕΣ. Όπως είπαμε και στην συνάντησή μας, ο αριθμός της δύναμης της δημοτικής αστυνομίας που θα επιφορτισθεί με τον έλεγχο της στάθμευσης είναι κύριος παράγοντας για τον προσδιορισμό των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.
2. Εφαρμογή των πεζοδρομήσεων που περιλαμβάνονται στο ΓΠΣ. Με δεδομένο ότι έχουν ενταχθεί στο ΓΠΣ πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Γλυφάδας, κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο ποιες πεζοδρομήσεις και πότε θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου να είναι δυνατή η χωροθέτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης σε οδούς που δεν είναι πεζόδρομοι (σε πεζόδρομους απαγορεύεται από τον ΚΟΚ η στάθμευση).

3. Ειδικές θέσεις. Στο 1ο Στάδιο της μελέτης έχει γίνει καταγραφή της παρά την οδό σήμανσης για ειδικές θέσεις (π.χ. ξενοδοχείο, κλινική, οίκους ευγηρίας, παιδικούς σταθμούς κλπ), για τις οποίες δεν έχουν συγκεντρωθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις του Δήμου. Αντίστοιχη περίπτωση αφορά και τις θέσεις ΑΜΕΑ στην περιοχή μελέτης. Στην περίπτωση όπου η πολιτική του Δήμου προκρίνει την διατήρηση των ήδη υλοποιημένων θέσεων, τότε αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις προσφερόμενες θέσεις.
4. Θέσεις φορτοεκφορτώσεων. Εάν ως ώρες φορτοεκφόρτωσης επιλεγούν εκτός ωραρίου λειτουργίας του ΣΕΣ, τότε είναι δυνατή η μη χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης. Διαφορετικά θα πρέπει να προσδιορισθούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να προσδιορισθούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης στον πυρήνα της εμπορικής ζώνης του Δήμου.
5. Θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 142^Α/2020), μέχρι 31/12/2022, οι όποιες θέσεις φόρτισης Η/Ο ορισθούν, στην περίπτωση όπου χωροθετηθούν εντός ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης απαλλάσσονται από καταβολή τέλους στάθμευσης. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Γλυφάδας ήδη βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης ΣΦΗΟ (Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων), θα ήταν χρήσιμο να γίνουν γνωστές οι θέσεις φόρτισης που θα ορισθούν από τον Δήμο (εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Πανδώρας, Κύπρου, Λαοδίκης, Αρτέμιδος, Γιαννιτσοπούλου, Φιλικής Εταιρείας, Γρηγ.Λαμπράκη, Κύπρου, Άλσους, Ζέρβα, Λ.Ποσειδώνος).

Προς τούτο, κρίνουμε απαραίτητο να χορηγηθεί παράταση υποβολής της Β' φάσης της μελέτης για 2 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη και την «νεκρή» περίοδο του Αυγούστου και του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη σύνταξη του ΣΦΗΟ, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης υποβολής της Β' φάσης της μελέτης διάρκειας δύο (2) μηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η με αρ. πρωτ. 22328/04-08-21 αίτηση του αναδόχου

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η Αναπλ. Πρ/μενη Τμήματος
Κ/Χ Οδοποιίας , Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
& Σηματοδοτήσεων

ΠΑΜΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ

ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη με αρ. πρωτ. 22328/04-08-21 αίτηση της αναδόχου «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.»
3. Τη με αρ. πρωτ. 2818/02-02-2021 υπογραφείσα Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
4. Τη με αριθμό 126/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 40 του Ν. 4735/2020 (197 Α')

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση υποβολής της Β' φάσης** της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**» για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 12.8.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ