



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 25.4.2019
Αρ.Πρωτ. 14456

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αμπέρτου Ευγενία
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
FAX : 213 2025204
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. 88/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 88/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (αρ.μελ. 72/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΩΖΓΚΩ91-6Α9

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **88/2019**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (αρ.μελ. 72/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **4.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13557/18.4.2019** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, ήτοι συνολικά 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (19)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος

Από τη συνεδρίαση αυτή **απουσίαζε** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στο **17^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (αρ.μελ. 72/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της αναπλ.Πρ/μενης ΤΥΔΓ , η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, **26-3-20109**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: **10268**

ΠΡΟΣ:

**Τον κ. Πρόεδρο
Του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ.
72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 72/18 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου,
5. Την υπ' αρ. 8 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΔΕΠΑ) της 5^{ης} συνεδρίας την 21-3-2019

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 72/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, καθώς και τρεις νέες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: «*με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.*»

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ αποβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.480.870,91 €, δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών των 1.291.281,97€, κατά το ποσό των 189.588,94 € (= 1.480.870,92 € - 1.291.281,98€). Η απορροφηθείσα απρόβλεπτη δαπάνη της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 189.588,94 € ευρώ και η πίστωση των αποβλέπτων δαπανών μειώνεται στο ποσό των 4.103,36 € (= 193.692,30 € - 189.588,94 €).

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. συμπ/νου του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.549.971,55 € , δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. συμπ/νου του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με Φ.Π.Α. είναι 1.921.964,72 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 72/2018.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
- Έλεγχος μεταβολών δαπανών και απορρόφησης αποβλέπτων

Γλυφάδα, 26-3-2019

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ. Δήμου Γλυφάδας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
Αρχ. Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έκθεση της Αναπλ. Πρ/μενης ΤΥΔΓ κ. Κ.Κάννα
- Τη με αριθμό 72/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων»
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτά

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας από την οποία απείχε ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «**Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων**»(αρ. μελέτης 72/2018), που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, καθώς και τρεις νέες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ είναι 1.921.964,72 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 25.4.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος