



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 10.7.2025
Αρ. Πρωτ: 29227

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγενία Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **246/2025** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **246/2025** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά
**«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 175/21, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ
ΑΤΕΒΕ»,** προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΨΙΕΩ91-3ΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **25/2025**
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **246/2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 175/21, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **9η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **28272/4.7.2025** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 2 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπληροί Μ.Κυριακοπούλου)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αναπληροί Γ.Αγγελόπουλο)
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπληροί Γ.Βαμβακερού)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **2^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 175/21, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

Email: texniki@glyfada.gr

Δήμος Γλυφάδας, 01/07/2025

Αριθμ. Πρωτ.: 27466/2025

ΠΡΟΣ:

**Την κα Πρόεδρο
της Δημοτικής Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 175/2021, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 175/2021 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.
5. Τη με αρ. πρωτ. 24199/13-6-2025 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)
6. Η με αρ. πρωτ. 718759/12-6-2025 (εισερχ. 24479/17-6-2025) Πρόσκληση ΤΣΔΕΠΑ στην 14^η Συνεδρίαση της 19-6-2025
7. Η με αριθμ. πρωτ. 27379/1-7-2025 Σύμφωνη Γνώμη της 14^{ης} Συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ με το Πρακτικό του

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 175/2021 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: *“με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του*

έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 2.311.294,43 €. Η δαπάνη των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου από 301.473,19 € αρχικά πλέον μειώνεται στο ποσό των 7,46 €.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την δαπάνη των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 2.578.595,87 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 3.197.458,88 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Για τον προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ έχει προηγηθεί η από 19-6-2025 Συνεδρίαση και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της, σύμφωνα με το ως παρακάτω συνημμένο πρακτικό της 14^{ης} Συνεδρίασης.

Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε όπως εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 175/2021.

Συνημμένα:

- Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση Επιβλέπουσας Μηχανικού
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Έλεγχος μεταβολών δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων
- Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 27379/1-7-2025 Σύμφωνη Γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.

Κασούρα Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
- Τη με αριθμό 175/2021 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Την Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2° Α.Π.Ε.
- Τη με αρ. πρωτ. 24199/13-6-2025 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)
- Τη με αρ. πρωτ. 718759/12-6-2025 (εισερχ. 24479/17-6-2025) Πρόσκληση ΤΣΔΕΠΑ στην 14^η Συνεδρίαση της 19-6-2025
- Τη με αριθμ. πρωτ. 27379/1-7-2025 Σύμφωνη Γνώμη της 14^{ης} Συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ με το Πρακτικό του

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2° Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**» με αρ. μελέτης: 175/2021, που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**» και ανέρχεται στη συνολική δαπάνη των 3.197.458,88 € (συμ/νου ΦΠΑ), και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 9.7.2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ